




Município de Caçapava

Estado de São Paulo

Caçapava, 17 de novembro de 2020

Ofício nº 655/GAB/2020




Senhora Presidente

Temos a honra em cumprimentá-la e informar, em atenção ao **Requerimento nº 676/2020**, de autoria do vereador Marcelo do Prado, que conforme manifestação da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, a respeito das obras de reforma no prédio da Secretaria Municipal de Educação foi confirmado que o escopo do projeto inicialmente contratado – com prazo de vigência contratual até 30 de dezembro de 2020 – foi concluído. Contudo, foi identificado, no andamento da obra de reforço estrutural da Sala da Secretaria, outros serviços necessários, porém não contemplados nas planilhas licitadas (forro e adequação das instalações elétricas). Considerando que esses serviços são imprescindíveis para a segurança e funcionalidade das atividades daquela Secretaria, a obra está sendo complementada pela equipe de obras da própria Secretaria de Educação, com previsão para conclusão até 15 de dezembro de 2020.

Aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos de consideração e apreço.


FERNANDO CID DINIZ BORGES
PREFEITO MUNICIPAL



Exma. Sra.
Elisabete Natali Alvarenga
Presidente da Câmara Municipal
NESTA

